

## Nieuwsflits 25 januari 2011

### Voortgang civiele werkzaamheden

Na een strenge winter met veel sneeuw en het kerstreces is de civiele aannemer KWS inmiddels weer gestart met de woonrijp werkzaamheden. In hoofdlijnen zijn de geplande werkzaamheden, uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden de navolgende:

#### Doodlopende straat Dr. Kniplaan vanaf de Leen van Ooijenlaan:

- Eind week 5 straat + parkeervakken gereed
- Eind week 8 verlichting gereed
- Eind week 9 trottoirs gereed

#### Doodlopende straat Dr. Diamantlaan vanaf de Leen van Ooijenlaan:

- Eind week 6 straat + parkeervakken gereed
- Eind week 8 verlichting gereed
- Eind week 9 trottoirs gereed

#### Dr. Kniplaan vanaf de Leen van Ooijenlaan tot en met de A. de Bruijnhof:

- Eind week 10 gereed, compleet met parkeervakken, verlichting en trottoirs

#### B. Kleijwegthof:

- Eind week 12 gereed, compleet met parkeervakken, verlichting en trottoirs

#### Dr. Diamantlaan vanaf de Leen van Ooijenlaan tot en met de A. de Bruijnhof:

- Eind week 15 gereed, compleet met parkeervakken, verlichting en trottoirs

#### Leen van Ooijenlaan vanaf de H. Nijlandstraat tot aan de fietsbrug:

- Eind week 15 gereed, compleet met parkeervakken, verlichting en trottoirs

#### Verder nog een aantal werkzaamheden welke verder nog zullen plaatsvinden zijn:

- Beschoeiing fase I week 6 gereed
- Stuw week 7 gereed
- Binnentuin Carre compleet met speeltoestellen, verlichting, verharding week 15 gereed
- Binnentuin Cour compleet met speeltoestellen, verlichting, verharding week 15 gereed
- Start aanleg beplanting week 12

Wij hopen erop u hiermee enige duidelijkheid te hebben verstrekt aangaande de civiele werkzaamheden.